



บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริงกรุ๊ป จำกัด
THOSSAPORN ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

กองพัสดุ อบจ.สฎ.

เลขรับที่ ๙๕๐๑

วันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา ๑๖.๔๔ น. เลขที่ SRS-019


วันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินงวดที่ 1 ของเงินสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญา เลขที่ 153/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559



ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (คอนสตรัคควิทย) อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นั้น
บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำงานในงวดที่ 1 ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

- ถมดินปรับระดับ,วางผังตัวอาคาร,ขุดหลุมฐานราก,เทคอนกรีตฐานราก,เทคอนกรีตเสาตอม่อ,เทคอนกรีตคานคอดิน
และเทคอนกรีตเสาอาคารชั้นที่ ๑
- หล่อคานชั้นที่ ๒,บันไดระหว่างชั้นที่ ๑-๒ ,เทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒,วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตTOPPING ชั้นที่ ๒
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างนัดวันและเวลาตรวจการจ้าง

และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท

(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

๙ บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป จำกัด ผู้รับจ้าง

ขอแสดงความนับถือ

ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ๑๐๐๐๐๐-๑ (คอนสตรัคควิทย)

ตามสัญญาเลขที่ 153/2559 ขอส่งมอบงานงวดที่ 1
ผู้ควบคุมงานได้ตรวจรับแล้ว และเงินไปทางธนาคารงวดที่ 1 หรือแจ้ง
เงินงวดที่ ๑๕ ตามการตรวจรับงานและดำเนินการ

ตรวจรับงานแล้ว ตามแบบฉบับ ๑๐๐๐๐ ๑

(นายสุทิน อุดคำมี)

ผู้จัดการโครงการ

นายสุทิน อุดคำมี
นายสุทิน อุดคำมี

ที่เขตตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ใน ๒๗ ธ.ค. ๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒๓ ธ.ค. ๕๙